

; 0i h0 i kst DV4 dkj i kjs'ku fy0
ekuuh; eq[; ea=h th ?kks'k.kk l s vknkfnr dk; k[dk l dfyr foj.k

ekg_vxLr&2020

| क्र.सं. | District | विभाग का नाम | कार्य का विवरण | मा0 मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का क्रमांक/तिथि | शासनादेश संख्या एवं दिनांक | स्वीकृत धनराशि | प्राप्त धनराशि का विवरण | स्थल प्राप्त होने का माह/वर्ष | कार्य प्रारम्भ होने का माह/वर्ष | वर्ष 2019-20 तक व्यय | वर्ष 2020-21 में व्यय का विवरण | | | वर्तमान माह तक कुल व्यय | उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत | भौतिक प्रगति का विवरण | कार्य पूर्ण करने का निर्धारित लक्ष्य | कार्य पूर्ण करने का प्रस्तावित लक्ष्य | जोन | इकाई |
|---------|-----------|-----------------|---|--|---|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | गत माह तक | वर्तमान माह में | वर्तमान माह तक | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Amroha | उच्च शिक्षा | राजकीय महाविद्यालय हसनपुर, अमरोहा का निर्माण कार्य | - | 2949/दिनांक 15.11.2016 | 930.24 | 435.45 | 11/16 | 11/16 | 435.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.45 | 100% | बाउण्ड्रीवाल, एप्रोच रोड, मुख्य भवन के भूतल, प्रथम-तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल व मस्टी की स्लैब व चिनाई पूर्ण। ओ.एच.टी. एवं बोर्डिंग पूर्ण। टेरिस फ्लोर का ब्रिक कोवा पूर्ण। भवन के प्लास्टर का कार्य पूर्ण। रेनवाटर ड्रायस्टिंग का कार्य पूर्ण। सेनेट्री एवं विद्युत वायरिंग का कार्य प्रगति में। | 03/21 | 03/21 | जोन-2 | मुरादाबाद -21 |
| 2 | Agra | युवा कल्याण | विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत राजकीय इंटर कालेज ग्राम-चाहरवाटी, वि.ख. अकोला में मिनी स्टेडियम का निर्माण | - | 1412/पचास-युंको-2019-16(घोषणा)/2018 दिनांक 17.10.2019 | 492.45 | 125.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | मृदा परीक्षण का कार्य पूर्ण। आगणन का गठन के पश्चात तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। दिनांक 26.06.2020 को निविदा आमन्त्रित की गयी थी जिसमें मात्र एक योग्य निविदा प्राप्त हुई थी। उक्त के परिपेक्ष्य में उक्त निविदा को निरस्त करते हुए पुनः निविदा दिनांक 17.07.2020 को आमन्त्रित की गयी जिसकी टेक्नीकल बिड दिनांक 28.07.2020 को खोली जानी प्रस्तावित है। | - | - | जोन-4 | आगरा-4 |
| 3 | Bahraich | पर्यटन विभाग | जनपद-बहराइच तहसील कैसरगंज के ग्राम भकला स्थित हनुमान मंदिर के पर्यटन का विकास कार्य | 19.10.19 | 245/2019/2158/41-2019-112 (बजट)/2019 दिनांक 19.10.19 | 28.08 | 11.23 | 12/19 | 01/20 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 98% | द्वितीय किश्त शासनादेश सं0 142/2020/1602/41-2019-112 (बजट)/2019 दिनांक 09.07.2020 द्वारा निर्गत। इस इकाई के पत्र सं0 34 दिनांक 17.07.2020 द्वारा द्वितीय किश्त की मांग पर्यटन विभाग से की जा चुकी है। | धन प्राप्त होने पर दो माह की अवधि में। | धन प्राप्त होने पर दो माह की अवधि में। | महाप्रबन्धक (वा0) | बहराइच -22 |
| 4 | Barabanki | स्वास्थ्य विभाग | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परीवा एट सुम्भा के भवन का निर्माण | 171-54/2017 | 3322/पौंच-6-18-24 (निर्माण)/18 दिनांक 30.11.2018 | 501.31 | 250.66 | 3/19 | 3/19 | 250.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.66 | 100% | 1) बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण 2) टाईप-2 आवास का कार्य स्लैब स्तर तक पूर्ण 3) एम.ओ. आवास का कार्य स्लैब स्तर तक पूर्ण 4) टाईप-1 आवास का कार्य द्वितीय तल की लिफ्ट स्तर तक पूर्ण 5) मुख्य भवन का कार्य स्लैब स्तर तक, भूतल की स्लैब का कार्य पूर्ण 6) ओ.एच.टी. का कार्य पूर्ण। उपभोग प्रमाण पत्र इस इकाई के पत्र संख्या 701/पीसीएल/पीएम/सीतापुर दिनांक 09-10-2019 के द्वारा प्रेषित, द्वितीय किश्त की धनराशि अप्राप्त। धनाभाव के कारण कार्य बन्द। | 08/20 | - | महाप्रबन्धक (वा0) | सीतापुर-1 |
| 5 | Bareilly | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुतलकपुर के भवन का निर्माण | - | 3430(1)/पौंच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 138.31 | 47.00 | 3/19 | 5/19 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 100% | बाउण्ड्रीवाल चिनाई कार्य पूर्ण, मुख्य भवन स्लैब पूर्ण। उपभोग प्रमाण पत्र सं0 983 दिनांक 15.11.19 द्वारा प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य अवरुद्ध। | 06/20 | - | जोन-2 | बरेली-6 |
| 6 | Bareilly | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैदराबाद उर्फ खडौआ के भवन का निर्माण | - | 3430(1)/पौंच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 138.31 | 47.00 | 3/19 | 5/19 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 100% | बाउण्ड्रीवाल चिनाई कार्य पूर्ण, प्लास्टर कार्य प्रगति पर। मुख्य भवन स्लैब लेवल। उपभोग प्रमाण पत्र सं0 983 दिनांक 15.11.19 द्वारा प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य अवरुद्ध। | 06/20 | - | जोन-2 | बरेली-6 |
| 7 | Bareilly | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्हपुर के भवन का निर्माण | - | 3430(1)/पौंच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 138.31 | 47.00 | 3/19 | 5/19 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 100% | बाउण्ड्रीवाल कार्य प्रगति पर, मुख्य भवन स्लैब पूर्ण, प्लास्टर प्रगति पर। उपभोग प्रमाण पत्र सं0 983 दिनांक 15.11.19 द्वारा प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य अवरुद्ध। | 06/20 | - | जोन-2 | बरेली-6 |
| 8 | Bareilly | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम सिठौरा (कैण्ट) के भवन का निर्माण | जी.जे.11वाई000762 | 199/2019/1608/पौंच-6-19-3(निर्माण)/19 दिनांक 26.07.2019 | 138.31 | 69.15 | 8/19 | 9/19 | 59.00 | 5.00 | 5.15 | 10.15 | 69.15 | 100% | बाउण्ड्रीवाल सुपरस्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर। मुख्य भवन स्लैब पूर्ण। पैरापिट वाल चिनाई कार्य प्रगति पर। 100 प्रतिशत व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 15.06.2020 को प्रेषित। | 10/20 | - | जोन-2 | बरेली-6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|---------------------------------------|---|---------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|---|-------|---|-------|-----------|
| 9 | Badaun | उच्च शिक्षा | राजकाय महाविद्यालय कस्बा पट्टी यकीन मोहम्मद तहसील सहरखान | ए.वाई. 17/2016 क०स०- जी.एच. 110001413 | 2400/सत्तर-5-2016-40(11)/2016 दिनांक 06.12.2018 | 901.81 | 300.00 | 12/16 | 12/16 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 100% | मुख्य भवन भूतल, प्रथम तल प्लास्टर कार्य पूर्ण। द्वितीय तल 50 प्रतिशत स्लैब पूर्ण। कालम ढलाई एवं चिनाई कार्य प्रगति पर। ओवर हेड टैंक 60 प्रतिशत पूर्ण। बाउण्ड्रीवाल प्लास्टर पूर्ण। | 10/19 | | जोन-2 | बरेली-6 |
| 10 | Badaun | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पड़ौलिया के भवन का निर्माण | - | 3430(1)/पॉच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 138.31 | 47.00 | 3/19 | 5/19 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 100% | बाउण्ड्रीवाल चिनाई कार्य पूर्ण। मुख्य भवन स्लैब पूर्ण। उपभोग प्रमाण पत्र सं० 982 दिनांक 15.11.19 द्वारा प्रेषित। घनाभाव के कारण कार्य अवरुद्ध। | 06/20 | - | जोन-2 | बरेली-6 |
| 11 | Banda | युवा कल्याण | विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम-जसपुरा वि.ख. जसपुरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण | - | 1675/पचास-यु०क०-2019-18(घोषणा)/2018 दिनांक 23.12.2019 | 496.28 | 100.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर, निर्माण स्थल की साफ-सफाई एवं लेवलिंग का कार्य प्रगति पर है। | - | - | जोन-5 | बांदा-13 |
| 12 | Banda | गृह विभाग | जनपद बाँदा के तहसील नरैनी में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भावनों का निर्माण | - | 3062019642866. पु-7-2019-43/2019 गृह पुलिस अनुभाग-7 दि० 09.03.2019 | 835.05 | 110.00 | 03/19 | 07/19 | 35.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 45.00 | 41% | मुख्य भवन का फाउण्डेशन कार्य एवं बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर। | - | - | जोन-5 | बांदा-13 |
| 13 | Banda | गृह विभाग | जनपद बाँदा के तहसील अतर्रा में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भावनों का निर्माण। | - | 3462019642866. पु-7-2019-43/2019 गृह पुलिस अनुभाग-7 दि० 09.03.2019 | 858.36 | 110.00 | 03/19 | 07/19 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 40.00 | 36% | मुख्य भवन का फाउण्डेशन कार्य एवं बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर। | - | - | जोन-5 | बांदा-13 |
| 14 | Banda | गृह विभाग | जनपद महोबा के तहसील कुलपहाड़ में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भावनों का निर्माण। | - | 25 62019642866. पु-7-2019-43/2019 गृह पुलिस अनुभाग-7 दि० 09.03.2019 | 921.32 | 110.00 | 03/19 | 07/19 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 50.00 | 45% | बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर। | - | - | जोन-5 | बांदा-13 |
| 15 | Banda | गृह विभाग | जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र-मऊ के तहसील मऊ में अग्निशमन केन्द्र आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य। | - | 5262019642866. पु-7-2019-43/2019 गृह पुलिस अनुभाग-7 दि० 09.03.2019 | 1025.09 | 110.00 | 03/19 | 03/19 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9% | बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर। | - | - | जोन-5 | कानपुर-10 |
| 16 | Banda | गृह विभाग | जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र-मानिकपुर के तहसील मानिकपुर में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भावनों का निर्माण। | - | 4862019642866. पु-7-2019-43/2019 गृह पुलिस अनुभाग-7 दि० 09.03.2019 | 819.17 | 110.00 | 03/19 | 03/19 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 18% | बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर। | - | - | जोन-5 | कानपुर-10 |
| 17 | Banda | गृह विभाग | जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र-चित्रकूट के तहसील राजापुर में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भावनों का निर्माण। | - | 4262019642866. पु-7-2019-43/2019 गृह पुलिस अनुभाग-7 दि० 09.03.2019 | 815.63 | 110.00 | 03/19 | 03/19 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 18% | बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर। | - | - | जोन-5 | कानपुर-10 |
| 18 | Basti | पर्यटन विभाग | जनपद बस्ती के कसैला बड़वल, हरैया में तपसी धाम आश्रम का जीर्णोद्धार कार्य। | - | 132/2018/2653/41-2018-67 (बजट)/2018 दिनांक 13.08.2018 | 438.63 | 325.00 | 12/18 | 12/18 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 100% | 340 मीटर बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण शेष बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर। दूरिस्ट शेड एवं धर्मशाला के फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर। टायलेट ब्लॉक का कार्य पूर्ण। ट्री गार्ड का कार्य पूर्ण। उपभोग प्रमाण-पत्र पत्रांक 874 दिनांक 16.03.20 को क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी सिद्धार्थनगर को प्रेषित। | - | - | जोन-3 | बस्ती-23 |
| 19 | Basti | पर्यटन विभाग | जनपद बस्ती में स्थित मखौड़ाधाम स्थल का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य। | - | 108/2019/1003(2)/41-2019-83 (बजट)/2019 दिनांक 09.03.2019 | 356.00 | 205.00 | 3/19 | 3/19 | 6.00 | 20.00 | 35.00 | 55.00 | 61.00 | 30% | फुट ओवर ब्रिज के पाइलिंग का कार्य पूर्ण। | - | - | जोन-3 | बस्ती-23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------|--|---|--|--------------------|--------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|---|----------|----------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 20 | Basti | पर्यटन विभाग | जनपद बस्ती के विधान सभा हरैया के वि.ख0 परशुरामपुर में स्थित श्रृंगीनारी मन्दिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य। | - | 107/2019/1004 (2)/41-2019-84 (बजट)/2019 दिनांक 09.03.2019 | 158.97 | 5.00 | 3/19 | 3/19 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 120% | गेट व शेड के फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण। उपरयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 26.06.2019 को प्रेषित धनाभाव के कारण कार्य बाधित। | - | - | जोन-3 | बस्ती-23 | |
| 21 | Deoria | स्वास्थ्य विभाग | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धमऊर के भवन का निर्माण | 171-54/2017 | 3322/पॉच-6-18-24 (निर्माण)/18 दिनांक 30.11.2018 | 512.32 | 256.16 | 6/19 | 6/19 | 247.00 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 256.16 | 100% | मुख्य भवन के भूतल के 80 प्रतिशत स्लैब का कार्य पूर्ण शेष के स्लैब की शटरिंग का कार्य का पूर्ण। टाइप-1 के 06 आवासों के नींव का कार्य पूर्ण। उपभोग प्रमाण-पत्र पत्रांक 1094 दिनांक 25.01.2020 एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन रू0. 853.36 लाख का पत्रांक 1211 दिनांक 04.03.20 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, दवेरिया को प्रेषित। | 11/20 | 12/20 | जोन-3 | गोरखपुर-29 | |
| 22 | Eta | पर्यटन विभाग | जनपद एटा में अतरंजी खेड़ा (पर्यटन) अचलपुर का पर्यटन विकास का कार्य | जी.एच.11वाई.00डी-262 घोषणा सं० वाई.ए.एन-28 दि. 14.08.2018 | 63/2019/339/41-2019-153(बजट)/2018 फरवरी 2019 | 88.23 | 88.23 | 3/19 | 3/19 | 85.00 | 3.00 | 0.23 | 3.23 | 88.23 | 100% | कार्य पूर्ण। हस्तान्तरण प्रक्रिया में है। | 12/19 | 03/20 | जोन-4 | नोएडा-36 | |
| 23 | Farukhabad | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रमन्ना गुलजारबाग के भवन का निर्माण | - | 3430(1)/पॉच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 135.86 पुनः 185.53 | 47.00 | 6/19 | 8/19 | 53.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 58.00 | 123% | बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण। मुख्य भवन एवं टाइप प्रथम में स्लैब तक कार्य पूर्ण। शेष कार्य एवं ओ.एच.टी. का कार्य प्रगति पर है। धनावंटन की प्रत्याशा में कार्य की प्रगति धीमी है। | - | - | जोन-4 | इटावा-9 | |
| 24 | Fatehpur | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुबारकपुर गोरिया के भवन का निर्माण | 30.08.2018 | 3430(1)/पॉच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 135.86 | 50.00 | 3/19 | 3/19 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100% | बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण तथा मुख्य भवन की छत का कार्य पूर्ण। उपभोग प्रमाण पत्र इस इकाई के पत्र सं० 227 दि० 27.06.19 द्वारा प्रेषित। | 3/20 | 3/20 | जोन-5 | कानपुर-10 | |
| 25 | Ghaziabad | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय | ए.वाई. 37/2016-क०सं०- जी.एच. 110001463 | 2257/65-2-2015-103 (विविध)/2015 दिनांक 22.12.2016 | 2468.86 | 901.00 | 12/16 | 12/16 | 901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.00 | 100% | मुख्य भवन में फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। बालिका छात्रावास में भूतल का स्लैब पूर्ण एवं प्रथम तल का 50 प्रतिशत स्लैब पूर्ण। भूतल का चिनाई का कार्य पूर्ण एवं प्रथम तल का चिनाई प्रगति पर। तृतीय पक्ष मूल्यांकन की रिपोर्ट एवं उसकी अनुपालन आख्या निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ०प्र० को प्रेषित। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र इकाई के पत्रांक 514, दिनांक 10.10.19 के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को प्रेषित। धनावंटन की प्रत्याशा में कार्य प्रगति पर। | 12/20 | | अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर निर्भर | जोन-8 | गाजियाबाद-5 |
| 26 | Gorakhpur | ग्राम्य विकास विभाग | जनपद गोरखपुर के विकास भवन के जीर्णोद्धार का कार्य। | - | 26/2017/सा०-902/38-2-2017-11बी/2017 दिनांक 20.12.2017 | 294.25 | 294.25 | 09.05.18 | 05/18 | 294.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.25 | 100% | समस्त कार्य पूर्ण, कार्य की इन्वेन्ट्री पत्रांक 219 दिनांक 07.06.2019 द्वारा जिला विकास अधिकारी गोरखपुर को प्रेषित। | 31.03.19 | 07.06.19 | जोन-3 | गोरखपुर-29 | |
| 27 | Gorakhpur | खेल विभाग | वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर में मेस एवं डायनिंग हाल का निर्माण कार्य। | - | 1234/नि० स्पो०का० मेस एवं डायनिंग पत्रा०/2018-19 दिनांक 02.07.18 | 155.31 | 155.31 | 29.09.18 | 09/18 | 155.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.31 | 100% | कार्य पूर्ण। कार्य की इन्वेन्ट्री पत्रांक 582 दिनांक 30.08.2019 द्वारा प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर को प्रेषित। | 28.09.19 | 30.08.19 | जोन-3 | गोरखपुर-29 | |
| 28 | Gorakhpur | खेल विभाग | वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर में मल्टीजिम भवन का निर्माण कार्य। | - | 1233/नि० स्पो०का० मल्टीजिम भवन पत्रा०/2018-19 दिनांक 02.07.18 | 57.19 | 57.19 | 11.12.18 | 12/18 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.19 | 100% | कार्य पूर्ण। कार्य की इन्वेन्ट्री पत्रांक 1037 दिनांक 06.01.2020 द्वारा प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर को प्रेषित। | 15.06.19 | 31.10.19 | जोन-3 | गोरखपुर-29 | |
| 29 | Gorakhpur | पर्यटन विभाग | जनपद गोरखपुर स्थित आधुनिक स्वागत केन्द्र के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य | 20.05.18 | 66/2018/615/41-2018-97(बजट)/2017 दिनांक 23.03.2018 | 87.99 | 87.99 | 26.09.18 | 09/18 | 54.56 | 15.00 | 5.00 | 20.00 | 74.56 | 85% | भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल में पेन्टिंग का कार्य अन्तिम चरण में। पार्किंग शेड के कॉलम का कार्य पूर्ण। | 21.09.19 | 31.08.20 | जोन-3 | गोरखपुर-29 | |
| 30 | Gorakhpur | पर्यटन विभाग | जनपद गोरखपुर के तहसील सहजनवा में स्थित कबीर धूनी/गोरख तलेया का सौन्दर्यीकरण का कार्य। | - | 109/2018/2063/41-2018-31(बजट)/2018, दिनांक 22.06.18 | 409.87 | 409.87 | 02.02.19 | 02/19 | 150.00 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 210.00 | 51% | भण्डार गृह का कार्य पूर्ण। यात्री शेड का कार्य पूर्ण। टायलेट ब्लॉक का कार्य पूर्ण। केयर टेकर का कार्य पूर्ण। तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर। बाउण्ड्रीवाल 335.10 मीटर के सापेक्ष 320 मी० बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर। | 31.03.20 | 31.08.20 | जोन-3 | गोरखपुर-29 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|---|--|--|--------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------|
| 31 | Gorakhpur | पर्यटन विभाग | जनपद गोरखपुर स्थित रामलीला मैदान एवं मानसरोवर स्थल का पर्यटन विकास कार्य। | - | 28 / 2019 / 4414 / 41 - 2018-115(बजट) / 2018 दिनांक 21.01.2019 | 765.66 | 380.00 | - | - | 280.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 310.00 | 82% | v& ekul jkoj ehku e&& टायलेट ब्लॉक के स्लैब का कार्य पूर्ण। रेनबसेरा के भूतल का 50 प्रतिशत स्लैब का कार्य पूर्ण। 01 अदद टूरिस्ट शेल्डर पूर्ण एवं 01 अदद का स्लैब का कार्य प्रगति पर। हवन कुण्ड का कार्य पूर्ण। कुंड की सीढियाँ पर पथर लगाने का कार्य पूर्ण। पार्किंग गेट का कार्य पूर्ण। परिसर में मिट्टी बसाई का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण। c&jkeyhyk ehku e&& ग्रीन रूम एवं टायलेट ब्लॉक का कार्य पूर्ण। रामलीला स्टेज के स्लैब की शटरिंग का कार्य पूर्ण। बाउण्ड्रीवाल का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण। आन्तरिक पाथवे का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण मिट्टी बसाई एवं सैण्ड स्टोन पेविंग का कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण। | 31.03.20 | 31.08.20 | जोन-3 | गोरखपुर -29 |
| 32 | Gorakhpur | पर्यटन विभाग | जनपद गोरखपुर के बांसगांव स्थित दुर्गा मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य। | - | 76 / 2019 / 877 / 41 - 2019-67(बजट) / 2019 दिनांक 03.03.2019 | 116.03 | 116.03 | - | - | 60.00 | 15.00 | 5.00 | 20.00 | 80.00 | 69% | धर्मशाला के प्लम्बिंग एवं विद्युतीकरण का कार्य अन्तिम चरण में। टायलेट ब्लॉक के फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर। गेनाइट लगाने का कार्य प्रगति पर। 88.00 मीटर के सापेक्ष 88.00 मीटर के बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण। | 31.01.20 | 31.08.20 | जोन-3 | गोरखपुर -29 |
| 33 | Gorakhpur | पर्यटन विभाग | जनपद महाराजगंज में चौक बाजार स्थित बाबा गोरखनाथ मंदिर स्थल का सौन्दर्यीकरण कार्य। | - | 74 / 2019 / 4315 / 41 - 2018-72(बजट) / 2018 दिनांक 28.02.2019 | 140.75 | 140.75 | - | - | 53.99 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 73.99 | 53% | हाल भवन के फिनिशिंग का कार्य अन्तिम चरण में। टायलेट ब्लॉक के स्लैब का कार्य पूर्ण। | 31.01.20 | 31.08.20 | जोन-3 | गोरखपुर -29 |
| 34 | Gorakhpur | युवा कल्याण | विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा के अन्तर्गत ग्राम-दुबौली, वि.ख. ब्रह्मपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य। | - | 1413 / पचास-यु०क०-2019-20(घोषणा) / 2018 दिनांक 17.10.2019 | 489.36 | 125.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | निविदा का आमंत्रण की कार्यवाही महाप्रबन्धक जोन-3 के स्तर से की जा रही है। | - | - | जोन-3 | गोरखपुर -29 |
| 35 | Hamirpur | युवा कल्याण | विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के अन्तर्गत ग्राम-टिकरीली, ब्लॉक-सुमेरपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य। | - | 205 / पचास-यु०क०-2020-08(घोषणा) / 2018 दिनांक 29.01.2020 | 493.77 | 100.00 | 02/20 | 07/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर, निर्माण स्थल की साफ-सफाई एवं लेवलिंग का कार्य प्रगति पर है। | - | - | जोन-5 | बांदा-13 |
| 36 | Hamirpur | युवा कल्याण | विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत ग्राम व ब्लॉक मौजा राठ पूरब में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य। | - | 202 / पचास-यु०क०-2020-09(घोषणा) / 2018 दिनांक 29.01.2020 | 496.77 | 100.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | ई-टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण, भूमि विवादित, विवाद रहित भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। | - | - | जोन-5 | बांदा-13 |
| 37 | Hardoi | युवा कल्याण | विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम-ककरघटा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य। | - | 203 / पचास-यु०क०-2020-02(घोषणा) / 2018 दिनांक 27.01.2020 | 480.90 | 100.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3% | नींव खुदाई का कार्य प्रगति में, सामग्री एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है। | - | - | महाप्रबन्धक (वा०) | सीतापुर-1 |
| 38 | Hardoi | स्वास्थ्य विभाग | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबटमऊ के भवन का निर्माण | 171-54 / 2017 | 3322 / पॉंच-6-18-24 (निर्माण) / 18 दिनांक 30.11.2018 | 501.31 | 250.66 | 03 / 19 | 06 / 19 | 200.00 | 15.00 | 35.66 | 50.66 | 250.66 | 100% | 1. बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण, 2. टाईप-1 आवास के सुपर स्ट्रक्चर का कार्य स्लैब स्तर तक, 3. टाईप-2 आवास के भूतल की स्लैब का कार्य पूर्ण, 4. एम.ओ. आवास के भूतल की स्लैब पूर्ण, 5. मुख्य भवन के भूतल की स्लैब का कार्य पूर्ण, प्रथम तल का कार्य प्रगति पर, 6. ओ.एच.टी. का कार्य डोम स्तर तक। उपभोग प्रमाण पत्र इस इकाई द्वारा दिनांक 13.01.2020 के द्वारा प्रेषित। | 11 / 20 | - | महाप्रबन्धक (वा०) | सीतापुर-1 |
| 39 | Jaunpur | पर्यटन विभाग | जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र जफराबाद स्थित योगीबीर बाबा, रामेश्वर मंदिर राजेपुर एवं त्रिलोचन महादेव मंदिर के पर्यटन विकास का कार्य | वाईएन-28 / 2018(क० सं० जी०एच०-11 वार्ड 000283) | 84 / 2019 / 772 / 41 - 2019-133(बजट) / 2018 दिनांक 07.03.2019 | 88.68 | 88.68 | 06 / 19 | 06 / 19 | 22.17 | 16.00 | 2.00 | 18.00 | 40.17 | 45% | योगीबीर बाबा मंदिर का कार्य पूर्ण तथा रामेश्वर मंदिर राजेपुर में टायलेट ब्लॉक व मंदिर परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण, घाट का निर्माण कार्य प्रगति पर। त्रिलोचन महादेव मंदिर में बेस का कार्य पूर्ण, स्टेप्स का कार्य प्रगति पर। | 12 / 19 | 12 / 19 | जोन-1 | वाराणसी -3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|---|---|---|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|--|-------|-------|-------|--------------|
| 40 | Jalaun | पर्यटन विभाग | विधान सभा क्षेत्र उरई जनपद जालौन में स्थित ढडेश्वरी मन्दिर के पर्यटन विकास का कार्य। | 208/ चौतीस/ घोषणा/ 2019 दिनांक 22.02.2019 | 15/2019/84/41-2 019-142 (बजट)/2018 दिनांक 09 जनवरी, 2019 | 22.60 | 22.58 | 3/19 | 3/19 | 21.30 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 22.58 | 100% | कार्य पूर्ण, हस्तान्तरण प्रक्रिया में। | 06/20 | 06/20 | जोन-7 | झांसी-12 |
| 41 | Jalaun | पर्यटन विभाग | विधान सभा क्षेत्र माधोगढ़ जनपद जालौन में स्थित महाकालेश्वर मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य। | 208/ चौतीस/ घोषणा/ 2019 दिनांक 22.02.2019 | 16/2019/84/41-2 019-142 (बजट)/2018 दिनांक 09 जनवरी, 2019 | 59.27 | 57.92 | 3/19 | 3/19 | 49.78 | 6.00 | 0.60 | 6.60 | 56.38 | 97% | पेवर लगाने का कार्य पूर्ण, नाली एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण, गेट एवं स्लैब का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण अवशेष कार्य प्रगति पर। | 07/20 | 07/20 | जोन-7 | झांसी-12 |
| 42 | Kausambi | युवा कल्याण | विधान सभा क्षेत्र चायल के अन्तर्गत ग्राम-तिलगोड़ी, वि. ख. नेवाद में मिनी स्टेडियम का निर्माण | - | 1414/पचास-यु०क०-2019-17(घोषणा)/2018 दिनांक 17.10.2019 | 430.14 | 125.00 | - | - | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 4% | झाड़िंग डिजाइन एवं विस्तृत प्राक्कलन गठन का कार्य प्रगति पर। | - | - | जोन-1 | प्रयागराज -2 |
| 43 | Kausambi | गृह विभाग | जनपद कौशांबी के विधानसभा क्षेत्र सिराधू के ग्राम उदहिन खुर्द में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य | क्रमांक 1 दिनांक 07.03.2019 | 1245201956256, पु-7-2019-83/2019/गृह(पुलिस) अनुभाग-7/दि० 26.06.2019 | 833.62 | 358.41 | 01/19 | 09/19 | 208.41 | 50.00 | 25.00 | 75.00 | 283.41 | 79% | बाउण्ड्रीवाल के सुपरस्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर। मुख्य भवन के भूतल के स्ट्रक्चर एवं ब्रिकवर्क का कार्य प्रगति पर। टाइप-ए के स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण, प्लास्टरिंग का कार्य प्रगति पर। टाइप बी ब्लॉक-1 के स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण। टाइप बी ब्लॉक-2 के प्लिंथ लेवल तक ब्रिकवर्क का कार्य पूर्ण। टाइप बी ब्लॉक-3 के फाउण्डेशन का कार्य प्रगति पर। | 08/21 | - | जोन-1 | प्रयागराज -2 |
| 44 | Kausambi | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर के भवन का निर्माण | क्रमांक 18 दिनांक 14.08.2018 | 188/2019/1320/पांच 6-19-26(निर्माण)/18 दि० 15.07.2019 | 135.86 | 67.93 | 3/19 | 10/19 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.93 | 100% | अनुबन्ध सं० 10/पी.सी.एल./पी.एम./प्रयागराज/2019-20/दिनांक 25.10.19 गठित। बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण, प्लास्टर का कार्य प्रगति पर। मुख्य भवन एवं आवासीय भवनों का कार्य भूतल ब्रिक वर्क का कार्य पूर्ण तथा टाइप-ए के भूतल की छत का कार्य पूर्ण तथा मुख्य भवन की छत का कार्य प्रगति पर। इस कार्यालय के पत्र संख्या 879 दिनांक 25.01.2020 द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र रु० 60.00 लाख का प्रेषित। | 09/20 | - | जोन-1 | प्रयागराज -2 |
| 45 | Kannauj | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विक्रपुर के भवन का निर्माण | 30.08.2018 | 3430(1)/पांच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 189.37 | 135.86 | 3/19 | 3/19 | 57.66 | 26.00 | 17.00 | 43.00 | 100.66 | 74% | 1- मुख्य भवन के स्लैब, प्लास्टर एवं ब्रिक कोवा का कार्य पूर्ण। फ्लोरिंग, सेनेटरी तथा इलेक्ट्रिकल का कार्य प्रगति पर। 2-टाइप-1 के स्लैब एवं ब्रिक कोवा का कार्य पूर्ण, प्लास्टर का कार्य प्रगति पर। 3-टाइप-2 के आवासों के स्लैब, प्लास्टर एवं ब्रिक कोवा का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर। 4- बोरिंग का कार्य पूर्ण। 5- ओवरहेड टैंक का कार्य डोम बॉटम तक पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर। | 3/20 | 3/20 | जोन-5 | कानपुर-10 |
| 46 | Kanpur | युवा कल्याण | विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के अन्तर्गत ग्राम-पुखराया, वि.ख. भोगनीपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण | 14.08.2018 | 235(2)/पचास-यु०क०-2019-141(खेलो इण्डिया)/2017 युवा कल्याण अनुभाग लखनऊ दिनांक 15.02.2019 | 414.35 | 200.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | कार्य टेण्डर प्रक्रिया में। | - | - | जोन-5 | कानपुर-10 |
| 47 | Kanpur | आयुष विभाग | राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बिदूर, कानपुर नगर का निर्माण कार्य | 14.08.2018 | 124096 आयुष.2.2019. 36/बीडि2018 टी0सी0-1 आयुष अनुभाग-2 लखनऊ दि० 5/08/2019 | 31.11 | 31.11 | - | 10/19 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10% | कार्य टेण्डर की प्रक्रिया में। | - | - | जोन-5 | कानपुर-10 |
| 48 | Kasganj | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहनी के भवन का निर्माण | - | 3430(1)/पांच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 135.86 | 47.00 | - | 10/19 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 100% | स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग कर लिया है एवं उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है। | - | - | जोन-4 | अलीगढ़-32 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|---|---|---|----------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|------|---|--------|-------------------------|-------|--------------|
| 49 | Mirzapur | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुड़पेली छानवे | क्रमांक मुमस/513(1)/चौतिस/घोषणा/2018/वाई-ए-एन-49/2018 दि 04.09.2018 | 58/2019/568/पॉच-6-19-3(निर्माण)/19 चि0अनु0-6 दि 8.03.2019 | 135.86 | 47.00 | 05/19 | - | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4% | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2020 को भूमि उपलब्ध कराया गया, मुदा परीक्षण कार्य पूर्ण, तकनीकी की स्वीकृति हेतु प्रेषित। | 18 माह | 18 माह स्थल प्राप्ति से | जोन-1 | मिर्जापुर-16 |
| 50 | Mirzapur | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रजौली चानार | क्रमांक मुमस/513(1)/चौतिस/घोषणा/2018/वाई-ए-एन-49/2018 दि 04.09.2018 | 58/2019/568/पॉच-6-19-3(निर्माण)/19 चि0अनु0-6 दि 8.03.2019 | 135.86 | 47.00 | 05/19 | 08/19 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 100% | मुख्य भवन की स्लैब का कार्य पूर्ण, उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित कर धन की मांग की गयी है। | 18 माह | 18 माह स्थल प्राप्ति से | जोन-1 | मिर्जापुर-16 |
| 51 | Muzaffarnagar | पर्यटन विभाग | जनपद मुजफ्फरनगर की विधानसभा क्षेत्र-मीरापुर स्थित शुक्रताल तीर्थ स्थल का सौन्दर्यीकरण/पर्यटन विकास का कार्य | वाई.ए.एन. -28/2018(क0सं0-जी.एच 11वाई 000258) | 81/2019/946/41-2019-131 (बजट)/2018 दिनांक 07.03.2019 | 88.62 | 88.62 | 5/19 | 6/19 | 67.10 | 17.90 | 3.62 | 21.52 | 88.62 | 100% | शुकदेव सेतु के डाउन स्ट्रीम में बांयी तरफ गंगा घाट पर रेड स्टोन, 06 बेंच एवं डस्टबिन लगाने का कार्य पूर्ण। माता दुर्गा पार्वती मंदिर से प्राचीन पाण्डव कालीन मंदिर तक सी०सी० रोड का कार्य पूर्ण। 07 बेंच पुराने घाट पर एवं 11 बेंच प्राचीन पाण्डव कालीन पार्वती मंदिर में लगायी गयी। | 04/20 | - | जोन-6 | सहारनपुर-26 |
| 52 | Mathura | पर्यटन विभाग | जनपद मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली ग्राम नगला चन्द्रभान का पर्यटन विकास का निर्माण कार्य | - | 41/2017/1762(1)/41-2017-06 बजट दिनांक 15.09.2017 | 498.00 | 498.00 | 1/18 | 1/18 | 419.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 423.00 | 85% | नगला चन्द्रभान कि दीनदयान धाम की बाउण्ड्रीवाल, प्रवेश द्वार व गेट का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। पर्यटक स्थल पर स्टोन बेंच, गजीबो व कुण्ड का जीर्णोद्धार व सार्निंग का कार्य पूर्ण हो गया है। बाउण्ड्रीवाल, पाथवे व शौचालय ब्लाक रिपलिका आदि का कार्य प्रगति पर है। उक्त के क्रम में श्री नवीन कुमार मिश्रा जी द्वारा महाप्रबन्धक जोन-4 आगरा को दिनांक 09.03.2018 को निर्माणाधीन पर्यटन विकास कार्यों के सम्बन्ध में पत्र लिखा था जिसके क्रम में शासनादेश सं० 167/2018/2351/41-2018-06(बजट)/2019 दिनांक 20.09.2019 द्वारा प्रस्तावित कार्यों के मदों में संशोधित की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः दिनांक 02.08.2019 को श्री नवीन कुमार मिश्रा जी, मंत्री पं०दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति दीनदयाल धाम, फरह मथुरा द्वारा प्रमुख सचिव पर्यटन को निर्माणाधीन कार्यों में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में पत्र लिखा गया था। पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को संज्ञान में रखते हुए पुनः संशोधित कार्यों का तुलनात्मक विवरण शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 623/पीसीएल/यूनिट-32 दिनांक 01.11.2019 द्वारा पर्यटक अधिकारी, मथुरा को लिखा गया है। शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त मात्र 6 माह में कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। कार्य प्रगति पर। | - | - | जोन-4 | अलीगढ़-32 |
| 53 | Mathura | पर्यटन विभाग | जनपद मथुरा के ग्राम सभा साँचौली विकास खण्ड नन्दगाँव स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक चन्द्रकुण्ड का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य | - | 43/2019/86/41-2019-07(बजट)/2019 दिनांक 18.02.2019 | 261.20 | 261.20 | - | 6/19 | 141.60 | 35.00 | 25.00 | 60.00 | 201.60 | 77% | कार्य प्रगति पर। (अनुबन्ध सं० 01/2019-20/Z-4 दिनांक 28.05.2019) | - | - | जोन-4 | अलीगढ़-32 |
| 54 | Mathura | सिंचाई विभाग | वृन्दावन (मथुरा) में यमुना नदी के घाटों का विस्तार नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के परियोजना के कार्य | - | सं०-1286/16-27-सि-4-50(डब्ल्यू)/परि०/2016 दि. 06.05.2016 | 17781.00 | 12000.00 | 5/16 | 5/16 | 6923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6923.00 | 58% | शीट पाइलिंग एवं ड्रेजिंग के कार्यों के अतिरिक्त परियोजना के सभी कार्यों पर मा० उच्च न्यायालय एवं मा० भारतीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार रोक लगी है। वर्तमान में कार्य बन्द है। | 03/17 | - | जोन-6 | नोएडा-36 |
| 55 | Mathura | पर्यटन विभाग | जनपद मथुरा में 10-ऐतिहासिक जलकुण्डों के जीर्णोद्धार एवं विकास का निर्माण कार्य (तृतीय फेज) | ए.वाई. 20/2012, जी. एच.-110000088/दि. 22.09.2012 | 6-1-1(405)/2015 दि. 30.03.2016 | 1198.40 | 1100.00 | 4/16 | 4/16 | 985.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.58 | 90% | कार्य माह 04/2016 में प्रारम्भ। बिन्दु सं०-1,2,3,4,5,7,9 व 10 पर अंकित कुण्डों का कार्य पूर्ण व हस्तान्तरित। बिन्दु सं०-6 के सखी कुण्ड (सकीतरा) को छोड़कर अन्य कुण्डों पर कार्य करने हेतु दिनांक 05.08.2017 को प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन द्वारा निर्देशित किया गया। तथा बिन्दु सं०-8 पर अंकित पय सरोवर (पयगाम) पर कार्य बाधित। पर्यटक अधिकारी ने पत्रांक 275 दिनांक 16.05.2018 द्वारा प्रधानाचार्य नवोदय विद्यालय को सहमति/अनुमति हेतु पत्र लिखा है। अनुमति प्राप्त होते ही कार्यवाही की जायेगी। | - | - | जोन-4 | अलीगढ़-32 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|--|---|---|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|--|--------|--------------------------|-------------------|--------------|
| 56 | Pilibhit | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुहास के भवन का निर्माण | — | 3430(1)/पॉच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 188.59 | 188.59 | 3/19 | 06/19 | 50.00 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 80.00 | 42% | मुख्य भवन की स्लैब, पैरापेट का कार्य पूर्ण, प्लास्टर का कार्य प्रगति में। टाईप-1 की स्लैब पूर्ण, टाईप-2 प्लिन्थ स्तर तक कार्य पूर्ण, सुपर स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति में। | 03/20 | — | महाप्रबन्धक (वा०) | सीतापुर-1 |
| 57 | Pilibhit | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुकरी खेड़ा के भवन का निर्माण | — | 3430(1)/पॉच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 138.31 | 50.00 | 3/19 | 06/19 | 45.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 50.00 | 100% | मुख्य भवन का कार्य स्लैब स्तर तक पूर्ण, आगे का कार्य प्रगति में, बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति में। | 03/20 | — | महाप्रबन्धक (वा०) | सीतापुर-1 |
| 58 | Pilibhit | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवपुरी नवदिया के भवन का निर्माण | — | 3430(1)/पॉच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 185.63 | 185.63 | 03/19 | 06/19 | 50.00 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 80.00 | 43% | मुख्य भवन की स्लैब पर बिक कोबा का कार्य पूर्ण। टाईप-1 की स्लैब पूर्ण, टाईप-2 एवं एम.ओ. आवास का कार्य प्लिन्थ स्तर तक, आगे का कार्य प्रगति में। | 03/20 | — | महाप्रबन्धक (वा०) | सीतापुर-1 |
| 59 | Prayagraj | गृह विभाग | जनपद प्रयागराज के तहसील कोरांव में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य | क्रमांक 16 दिनांक 23.04.2019 | 123२०19६०6६६, पु-7-2019-78/2019/गृह(पुलिस) अनुभाग-7/दि 26.06.2019 | 723.79 | 180.95 | 04/19 | 09/19 | 138.00 | 32.00 | 6.00 | 38.00 | 176.00 | 97% | बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण। मुख्य भवन के प्लिन्थ लेवल का कार्य पूर्ण। सुपरस्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर। टाइप ए के सुपरस्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर। टाइप बी के प्रथम ब्लाक के पाइलिंग का कार्य प्रगति पर। उपभोग प्रमाण पत्र रु० 138.00 लाख का इस कार्यालय के पत्र सं० सी-229 दि० 13.03.2020 द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित। | 08/21 | — | जोन-1 | प्रयागराज-2 |
| 60 | Rampur | गृह विभाग | जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र-साहाबाद के अन्तर्गत तहसील साहाबाद में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना। | — | 163६२०19६475६६, पु-7-2019-66-2019 दि 02.09.2019 | 706.16 | 176.50 | 11/19 | 12/19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | पुलिस अधीक्षक, रामपुर के पत्र सं० प-21/एफएस-2019, दिनांक 03.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्य स्थगित है। | 03/21 | 03/21 | जोन-2 | मुरादाबाद-21 |
| 61 | Rampur | गृह विभाग | जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र-रामपुर सदर के अन्तर्गत तहसील रामपुर सदर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना। | — | 161६२०19६428६६, पु-7-2019-43/43-2019 गृह पुलिस अनुभाग-7 दि 09.03.2019 | 704.22 | 176.00 | 11/19 | 12/19 | 115.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 176.00 | 100% | टाइप-ए एवं टाइप-बी भवनों का पाईल एवं प्लिन्थ का कार्य पूर्ण। सुपरस्ट्रक्चर का कार्य प्रगति में। महाप्रबन्धक जोन-2, बरेली के पत्रांक 86 दिनांक 10.06.2020 द्वारा अवशेष धनराशि की मांग पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज से की जा चुकी है। | 03/21 | 03/21 | जोन-2 | मुरादाबाद-21 |
| 62 | Rampur | गृह विभाग | जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र-रामपुर मिलक के अन्तर्गत तहसील रामपुर सदर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना। | — | 162६२०19६476६६, पु-7-2019-67-2019 दि 02.09.2019 | 868.83 | 217.00 | 11/19 | 12/19 | 175.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 217.00 | 100% | मुख्य भवन की भूतल की स्लैब पूर्ण। टाइप-बी का कार्य स्लैब लेविल। बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति में। महाप्रबन्धक जोन-2, बरेली के पत्रांक 87 दिनांक 10.06.2020 द्वारा अवशेष धनराशि की मांग पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज से की जा चुकी है। | 03/21 | 03/21 | जोन-2 | मुरादाबाद-21 |
| 63 | Sambhal | पर्यटन विभाग | जनपद सम्भल में मोहल्ला कोटपूरी में प्राचीन भगवान कल्कि मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य। | — | 09 दि. 10.01.2020 | 88.61 | 44.00 | 02/20 | 03/20 | 27.00 | 11.00 | 6.00 | 17.00 | 44.00 | 100% | बोरिंग, सबमर्सिबल पम्प एवं सोलर सिस्टम (05 केवीए) का कार्य पूर्ण। बायीं साईड की बाउण्ड्रीवाल का चिनाई एवं प्लास्टर का कार्य पूर्ण। फंट साईड की बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति में। | 09/20 | 09/20 | जोन-2 | मुरादाबाद-21 |
| 64 | Sonbhadra | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिजूल चोपन | क्रमांक मुमस/513(1)/चौतिस/घोषणा/2018/वाई-ए-एन-49/2018 दि 04.09.2018 | 50/2019/192/पॉच-6-19-4(निर्माण)/19 चि०अनु०-6 दि 01.03.2019 | 135.86 | 135.86 | 05/19 | 08/19 | 60.00 | 29.00 | 10.00 | 39.00 | 99.00 | 73% | मुख्य भवन तथा टाईप-1 के आवास के प्लास्टर का कार्य एवं ओ.एच. टी. का कार्य पूर्ण, फिनिशिंग का कार्य एवं बाउण्ड्रीवाल के प्लास्टर का कार्य प्रगति पर। | 18 माह | 18 माह स्थल प्राप्ति से। | जोन-1 | मिर्जापुर-16 |
| 65 | Sonbhadra | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुदरी (स्योरपुर) | क्रमांक मुमस/513(1)/चौतिस/घोषणा/2018/वाई-ए-एन-49/2018 दि 04.09.2018 | 190/2019/1321/पॉच-6-19-4(निर्माण)/19 चि०अनु०-6 दि 07.2019 | 135.86 | 100.00 | 07/19 | 10/19 | 60.00 | 30.00 | 5.00 | 35.00 | 95.00 | 95% | मुख्य भवन के बाह्य प्लास्टर का कार्य पूर्ण, आन्तरिक प्लास्टर का कार्य प्रगति पर। टाइप-1 के स्लैब का कार्य पूर्ण, आन्तरिक प्लास्टर एवं बाउण्ड्रीवाल के प्लास्टर का कार्य प्रगति पर। | 18 माह | 18 माह स्थल प्राप्ति से। | जोन-1 | मिर्जापुर-16 |
| 66 | Shrawasti | पर्यटन विभाग | जनपद-श्रावस्ती में स्थित सीताद्वार के पर्यटन का विकास कार्य | 10.01.19 | 17/19/101/41-2019-164 (बजट)/2018 दिनांक 10.01.19 | 89.15 | 89.15 | 01/19 | 03/19 | 29.74 | 59.41 | 0.00 | 59.41 | 89.15 | 100% | कार्य पूर्ण। | 06/20 | 06/20 | महाप्रबन्धक (वा०) | बहराइच-22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|--|--|--|-----------------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|--|-------|-------|-------|-----------|
| 67 | Santkabr Nagar | पर्यटन विभाग | जनपद सन्त कबीर नगर के मगहर में संरक्षित स्मारक सन्त कबीर दास जी के समाधी, मजार, एवम् गुफा का जीर्णोद्धार का कार्य। | - | 110/2018/1930/41-2018-19 (बजट)/2018 दिनांक 22.06.2018 | 113.19 | 100.86 | 07/18 | 07/18 | 98.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 100.86 | 100% | समाधी, मजार परिसर एवं गुफा में रेड स्टोन का कार्य एवं एस0एस0 रेलिंग का कार्य पूर्ण। ओ0एच0टी0 एरिया में मिट्टी भराव का कार्य पूर्ण। पाथ-वे का कार्य अन्तिम चरण में। एम0एस0 बाउण्ड्रीवाल का कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण। पुराने भवन के ध्वंसीकरण का कार्य पूर्ण। उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 24.06.20 द्वारा क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी सिद्धार्थनगर को प्रेषित। | - | - | जोन-3 | बरस्ती-23 |
| 68 | Shahjahanpur | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिउरा के भवन का निर्माण | - | 3430(1)/पॉच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 138.31 | 50.00 | 3/19 | 5/19 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100% | बाउण्ड्रीवाल प्लास्टर पूर्ण, मुख्य भवन स्लैब पूर्ण। उपभोग प्रमाण पत्र सं० 981 दिनांक 15.11.19 द्वारा प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य अवरुद्ध। | 06/20 | - | जोन-2 | बरेली-6 |
| 69 | Shahjahanpur | स्वास्थ्य विभाग | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौरा के भवन का निर्माण | - | 3430(1)/पॉच-6-2016 दिनांक 19.11.2018 | 138.31 | 47.00 | 3/19 | 5/19 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 100% | बाउण्ड्रीवाल चिनाई कार्य प्रगति पर। मुख्य भवन स्लैब पूर्ण। उपभोग प्रमाण पत्र सं० 981 दिनांक 15.11.19 द्वारा प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य अवरुद्ध। | 06/20 | - | जोन-2 | बरेली-6 |
| 70 | Unnao | पर्यटन विभाग | जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित माँ चन्द्रिका देवी मन्दिर में घाटों के निर्माण | रा।छ.23/2017, क्रम1/2000051/दिनांक 17.12.2017 | 128/2018/1840/41-2018-01(बजट)/2018 दिनांक 31.07.2018 | 896.21 | 458.49 | 11/18 | 11/18 | 350.00 | 15.00 | 10.00 | 25.00 | 375.00 | 82% | परियोजना में प्रस्तावित घाट की कुल चौड़ाई 13.80 मीटर एवं लम्बाई 104 मीटर है। 13.80 मीटर चौड़ाई के सापेक्ष 11.40 मीटर चौड़ाई में घाट की सीढ़ियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष 2.40 मीटर की चौड़ाई में घाट एवं सीढ़ियों का निर्माण कार्य वर्षाकाल के उपरान्त किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में निर्मित सीढ़ियों के ऊपर पत्थर लगाने की कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि परियोजना में घाट के अतिरिक्त पुरुष एवं महिला शौचालय, हाईमार्क सोलर लाइट, बाह्य विकास कार्य तथा कपड़े बदलने के कक्ष का निर्माण कार्य प्रस्तावित था। कार्यस्थल पर महिला तथा पुरुष शौचालय, हाईमार्क सोलर लाइट, एवं 2400ड ² इण्टरलॉकिंग का कार्य पूर्ण कर मेला समिति को हस्तान्तरित किया जा चुका है, जिसका जनहित में उपयोग किया जा रहा है। परियोजना की अवशेष धनराशि हेतु उपभोग प्रमाण-पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 725/पीसीएल/दिनांक 20.07.2020 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को प्रेषित किया जा चुका है। | 07/20 | - | जोन-7 | लखनऊ-8 |
| 71 | Unnao | पर्यटन विभाग | जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित माँ चन्द्रिका देवी परिसर में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य | रा।छ.23/2017, क्रम1/2000051/दिनांक 17.12.2017 | 127/2018/2496/41-2018-01(बजट)/2018 दिनांक 31.07.2018 | 529.90 | 311.96 | 11/18 | 11/18 | 210.00 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | 240.00 | 77% | वर्तमान में कार्य को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास कर के भूतल की स्लैब का कार्य पूर्ण कराया गया तथा प्रथम तल की स्लैब की शटरिंग एवं भूतल की चिनाई का कार्य तीव्र गति से सम्पादित कराया जा रहा है। दिनांक 11.06.2020 को जिलाधिकारी महोदय, द्वारा मिट्टी की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त मिट्टी भराव का कार्य प्रगति पर है। परियोजना की अवशेष धनराशि हेतु उपभोग प्रमाण-पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 724/पीसीएल/दिनांक 20.07.2020 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को प्रेषित किया जा चुका है। | 07/20 | - | जोन-7 | लखनऊ-8 |
| 72 | Unnao | माध्यमिक शिक्षा | मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणात्तरगत विधानसभा क्षेत्र-भगवन्तनगर, जनपद-उन्नाव में स्थापित किये जाने वाले राजकीय इण्टर कालेज-खुर्दहाई के भवन निर्माण कार्य। | रा।छ.33/2018, क्रम11/2000578 दिनांक 18.08.2018 | शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक:-नियोजन/14167-171/2018-19 दिनांक 06 मार्च 2019 | 277.24 | 211.35 | 03/19 | 03/19 | 131.35 | 31.00 | 10.00 | 41.00 | 172.35 | 82% | तीन तरफ की बाउण्ड्रीवाल की चिनाई का कार्य पूर्ण, मुख्य भवन आधे भाग (दायी एवं पीछे की तरफ) की स्लैब का कार्य पूर्ण अवशेष शटरिंग लगाकर स्लैब का कार्य प्रगति पर। परियोजना की अवशेष धनराशि हेतु उपभोग प्रमाण-पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 624/पीसीएल/दिनांक 06.07.2020 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को प्रेषित किया जा चुका है। | 09/20 | - | जोन-7 | लखनऊ-8 |
| 73 | Unnao | सिंचाई विभाग | जनपद उन्नाव में चौधरी चरण सिंह डलमऊ "बी" पम्प कैनाल का पुनरोद्धार का कार्य। | रा।छ.23/2017 दिनांक 17.12.17 | शासनादेश सं० 6437/10-27-सिं०-4-49(डबल) परि०/05 दिनांक 31.12.2010 | 2100.10/7741.91 | 2148.81 | 03/11 | 03/11 | 2238.81 | 0.00 | 0.00 | s | #VALUE! | ##### | निर्माण इकाई-14, लखनऊ द्वारा धनराशि रु० 1745.00 लाख का कार्य सम्पादित कराया गया है, तदुपरान्त उक्त कार्य मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 88/दिनांक 03.11.19 द्वारा निर्माण इकाई-8, को हस्तान्तरित किया गया है। कार्यस्थल के ड्राईंग/डिजाइन में परिवर्तन एवं सिंचाई विभाग द्वारा धनराशि समय से न उपलब्ध कराये जाने के कारण कार्य, लगभग 2 वर्ष तक वाधित रहा। राफ्ट फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण, वर्तमान में धनाभाव के कारण कार्य बन्द। | 01/15 | 03/21 | जोन-7 | लखनऊ-8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------|--|-------|---|-------|-----------|
| 74 | Unnao | युवा कल्याण | विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत गुरुधरी, वि.ख. सफीपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण | — | 1144/पचास-युंको-2019-05(घोषणा)/2018 दिनांक 22.08.2019 | 499.99 | 125.00 | 05/20 | 05/20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 12% | सर्वेक्षण, मूदा परीक्षण, प्राक्कलन तथा ई-टेण्डरिंग के माध्यम में अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण। वर्तमान में बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है। | 11/20 | — | जोन-7 | लखनऊ-8 |
| 75 | Unnao | युवा कल्याण | विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत लोटना, वि.ख. पुरवा में मिनी स्टेडियम का निर्माण | — | 1146/पचास-युंको-2019-13(घोषणा)/2018 दिनांक 22.08.2019 | 499.00 | 125.00 | 05/20 | 05/20 | 0.00 | 15.00 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 20% | सर्वेक्षण, मूदा परीक्षण, प्राक्कलन तथा ई-टेण्डरिंग के माध्यम में अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण। वर्तमान में बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है। | 11/20 | — | जोन-7 | लखनऊ-8 |
| 76 | Varanasi | सिंचाई विभाग | वाराणसी शहर में वरुणा नदी के चैनेलाइजेशन एवं तटीय विकास का कार्य | क्रमांक-1 जी. एच-110001374 | सं०-1945/16-27-सि०-4-49(डब्ल्यू)परि०/16 दि. 27.06.2016 | 19542.47 | 19036.20 | 7/16 | 7/16 | 19108.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 19308.00 | 101% | चैनेलाइजेशन एवं तटीय विकास का कार्य पूर्ण। वरुणा नदी के दायें तट पर निर्मित सम्प सं S.P.S. चौकाघाट को ट्रेन्वलेस पाइप क्रॉसिंग का कार्य प्रगति पर। 60 मीटर केंसिंग डालने का कार्य पूर्ण। (अवमुक्त धनराशि रु० 18989.314 लाख के सापेक्ष रु० 19308.00 लाख धनराशि के कार्य सम्पादित कराये जा चुके हैं। रु० 506.27 लाख प्राप्त होना अवशेष है) | — | — | जोन-1 | वाराणसी-3 |
| | | | | | 8520/ | 67003.80 | 45668.59 | | | 36397.84 | 925.11 | 345.26 | 1270.37 | #VALUE! | | | | | | |